



COMUNE DI BERGAMO

---

# MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI QUARTIERI DI COLOGNOLA E LORETO

## PROGETTO ESECUTIVO

---

# COLOGNOLA – LORETO

---

PROGETTISTI

### **Fulvia Giorgioni**

Architetto Paesaggista

Albino (BG) - via Dante Alighieri, 13

tel 338.1476622

[fulvia.giorgioni@virgilio.it](mailto:fulvia.giorgioni@virgilio.it)



**Studio Architettura Paesaggio**  
di Luigino Pirola

[info@studioarchitetturapaesaggio.it](mailto:info@studioarchitetturapaesaggio.it)

[www.studioarchitetturapaesaggio.it](http://www.studioarchitetturapaesaggio.it)

**dott. architetto paesaggista Luigino Pirola**

iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo

Sezione A settore A - Architettura e settore C - Paesaggistica con il n. 1006

iscritto all'AIAPP Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con il n. 510

via Piave, 1 24040 - Bonate Sopra (BG) tel 035.992674

collaboratori

dott. architetto paesaggista Valter Nava

dott. architetto Clemens C. Lecchi

dott. In arch. Giacomo Sciola

---

## CRONOPROGRAMMA

F

# MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO NEI QUARTIERI DI COLOGNOLA E LORETO

## CRONOPROGRAMMA

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo conto anche dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Per la completa esecuzione dei lavori sono stati stimati necessari **120** giorni naturali e consecutivi.

Le singole aree a giardino possono essere considerate come cantieri autonomi ed essere, quindi, realizzati anche contemporaneamente (se l'impresa ha i mezzi e le dimensioni sufficienti).

In ogni caso il cronoprogramma prevede che la realizzazione degli interventi principali in ogni singolo giardino venga eseguita con il cantiere CHIUSO, ovvero prevedendo l'inaccessibilità completa del giardino per tutto lo svolgimento delle operazioni.

Le operazioni di messa a dimora degli esemplari arborei e la posa degli arredi nuovi, possono essere invece effettuate contemporaneamente in tutte le aree, prevedendo solamente 1 o 2 giorni di inaccessibilità temporanea del giardino.

Il presente cronoprogramma indica complessivamente la tempistica necessaria per realizzare le opere, suddivisa per ambiti di cantiere.

MESI 4	1				2				3				4				5				6			
SETTIMANE 18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fase 1 Allestimento del cantiere	■																							
Fase 2 Scavi, demolizioni e rimozioni. Movimento terra		■	■																					
Fase 3 Realizzazione degli impianti				■	■																			
Fase 4 Realizzazione delle strutture (bagni e pergole)						■	■	■	■															
Fase 5 Realizzazione delle pavimentazioni										■	■	■	■											
Fase 6 Posa di arredi														■	■									
Fase 7 Realizzazione delle finiture																■	■							
Fase 8 Smantellamento del cantiere																		■						

Si sottolinea il fatto che nel presente piano si indica una dotazione di cantiere tipo, minima e indispensabile, che sarà necessario prevedere in tutte le aree di giardino, procedendo come un "cantiere itinerante".

L'impresa dovrà fornire il programma cronologico dettagliato delle diverse fasi e dovrà concordare con il committente le modalità operative di intervento (giorni di chiusura dei singoli giardini, date di realizzazione degli interventi estesi, ecc)

Di seguito si illustrano le fasi che interesseranno ciascuno dei CANTIERI indicati nel cronoprogramma e ciascuna di esse avrà inizio solo dopo che saranno completamente ultimati i lavori della fase che la precede.

1_Cantiere Giardino Loreto																								
	1				2				3				4				5				6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fase 1 Allestimento del cantiere	■																							
Fase 2 Scavi, demolizioni e rimozioni. Movimento terra		■																						
Fase 3 Realizzazione degli impianti			■																					
Fase 4 Realizzazione delle strutture (bagni e pergole)				■	■																			
Fase 5 Realizzazione delle pavimentazioni						■	■																	
Fase 6 Posa di arredi e finiture								■																
Fase 7 Realizzazione delle finiture									■															
Fase 8 Smantellamento del cantiere									■															

2_Cantiere Giardino Colognola																								
	1				2				3				4				5				6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Fase 1 Allestimento del cantiere										■														
Fase 2 Scavi, demolizioni e rimozioni. Movimento terra											■													
Fase 3 Realizzazione degli impianti												■												
Fase 4 Realizzazione delle strutture (bagni e pergole)													■	■										
Fase 5 Realizzazione delle pavimentazioni															■	■								
Fase 6 Posa di arredi e finiture																	■							
Fase 7 Realizzazione delle finiture																		■						
Fase 8 Smantellamento del cantiere																			■					