

PROGETTO:

**PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
PARCO OVEST**

OGGETTO:

VARIANTE 01

ELABORATO:

CRONORPROGRAMMA ATTUAZIONE PII

TAVOLA:

CNP

REVISIONE	OGGETTO DI AGGIORNAMENTO	DATA	DISEGN.	CONTROLLO
00	prima emissione	25.01.2019	CFe	CP
01	richiesta di modifica del Settore Pianificazione del 04.03.2019	04.03.2019	CFe	CP

COMUNE DI:

BERGAMO (BG)

COMMESSA

130 2007

COMMITTENTE:


PARCO OVEST S.R.L.

STATO
AVANZAMENTO

PD 01

130_007_Variante 2017_CARTIGLI_00

PROGETTISTA




ing@archi s.r.l.

Seriate (Bg) via Pastrengo n°1c
tel. 035/30.39.04 - fax. 035/066.2383
e-mail: info@comusingarch.com
web: www.studiodomus.net

Iscritta al casellario delle società
di ingegneria e professionisti - AVCP

I PROGETTISTI SI RISERVANO LA PROPRIETA' INTELLETTUALE DEL PRESENTE DISEGNO, AI SENSI DELLA LEGGE 22/4/1941 NR. 633.



DOMUS ing&arch s.r.l.



130_07_pii_var1_CNP_01 - cronoprogramma attuazione PII

allegato “CNP”

OGGETTO: **Cronoprogramma attuazione PII**

**Variante 1 al Programma Integrato d’Intervento “Parco Ovest” di via Valmarina – IU5
(ex Progetto Norma PN 21: UMI 1 – UMI 7).**

PROPONENTE:


✓ **PARCO OVEST S.R.L.**

PROPRIETÀ:

✓ **PARCO OVEST S.R.L.**

✓ **COMUNE DI BERGAMO**

	tipologia opera	descrizione	tempistica
interventi pubblici	Opere di urbanizzazione primaria – lotto 1	realizzazione via Valmarina, parcheggi pubblici, percorsi di accesso e verde attrezzato di uso pubblico, completi di reti di servizi, illuminazione, fognatura e rete smaltimento acque meteoriche	<u>progettazione</u> : entro 60 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione</u> : entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio del PdC e comunque entro il 21.11.2020
	Opere di urbanizzazione primaria – lotto 8	realizzazione ponte ciclopedonale a scavalco della Circonvallazione	<u>progettazione</u> : entro 120 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione</u> : entro il 21.11.2020
	Opere di urbanizzazione per standard qualitativo – lotto 2	realizzazione rotatoria su via San Bernardino	<u>progettazione</u> : entro 60 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione</u> : entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del PdC
	Opere di urbanizzazione per standard qualitativo – lotto 4	realizzazione aree a parcheggio nelle UMI 7 nord a servizio del parco	<u>progettazione</u> : entro 60 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione</u> : entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio del PdC e comunque entro il 21.11.2020
	Opere di urbanizzazione per standard qualitativo – lotto 6	a) realizzazione delle opere di formazione del parco attrezzato da eseguirsi sulle aree dell'UMI 1 e dell'UMI 7 nord e sud (parte interne al comparto e parte esterne), complete di percorsi ciclabili e pedonali all'interno del parco anche con funzione di collegamento dei quartieri limitrofi; realizzazione di un'area attrezzata per attività ludica dei bambini; formazione impianto di illuminazione a led; b) formazione sottopasso ciclopedonale per il superamento della infrastruttura ferroviaria	<u>progettazione parco</u> : entro 60 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione parco</u> : entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio del PdC e comunque entro il 21.11.2020 <u>progettazione sottopasso ferroviario</u> : entro 150 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione sottopasso ferroviario</u> : entro 270 (duecentosettanta) giorni dal rilascio del PdC e comunque entro il 21.11.2020



DOMUS ing&arch s.r.l.



130_07_pii_var1_CNP_01 - cronoprogramma attuazione PII

Opere di urbanizzazione per standard qualitativo – lotto 7	realizzazione aree a parcheggio nelle UMI 7 sud a servizio del parco	<u>progettazione</u> : entro 60 gg dalla stipula della convenzione; <u>esecuzione</u> : entro 360 (trecentosessanta) giorni dal rilascio del PdC e comunque entro il 21.11.2020
conguaglio standard qualitativo	versamento della somma di € 300.000,00 a favore del Comune che potrà essere utilizzata dallo stesso per la realizzazione di interventi di riqualificazione per il quartiere	contestuale alla stipula della convenzione

SCHEMA LOTTI

